



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESTABELECIMENTO: EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

MUNICÍPIO: PRIMAVERA DO LESTE - MT

PRAZO = 240 DIAS

ENDEREÇO: AV SIRIEMA ESQ. C/ RUA FLAMINGO, LOTE 01, QUADRA 14, BAIRRO TUIUIU

OBRA:

AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA E ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A Executar															
				1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES	
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.439,21	4,95%	36.439,21	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.986,37	0,27%	1.986,37	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.0	MOVIMENTO DE SOLOS	4.587,84	0,62%	0,00	0	4.587,84	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.0	INFRA - ESTRUTURA	72.980,11	9,92%	40.139,06	55	32.841,05	45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA	127.860,11	17,38%	25.572,02	20	25.572,02	20	57.537,05	45	19.179,02	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS	3.774,26	0,51%	0,00	0	3.774,26	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	62.082,04	8,44%	0,00	0	24.832,82	40	34.145,12	55	3.104,10	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8.0	COBERTURA	59.173,48	8,04%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29.586,74	50	29.586,74	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9.0	ESQUADRIAS	36.110,25	4,91%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.444,10	40	21.666,15	60	0,00	0
10.0	REVESTIMENTOS	111.082,33	15,10%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	38.878,82	35	61.095,28	55	11.108,23	10	0,00	0	0,00	0
11.0	PISOS	76.037,25	10,34%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	45.622,35	60	30.414,90	40	0,00	0
12.0	PINTURA	33.499,03	4,55%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.049,71	30	23.449,32	70
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.155,38	4,64%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.246,61	30	10.246,61	30	13.662,15	40
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.178,38	0,70%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	517,84	10	2.071,35	40	2.589,19	50
15.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.222,70	1,66%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.222,27	10	4.889,08	40	6.111,35	50
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.536,54	7,96%	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	58.536,54	100
Valor Acumulado		735.705,28	100,00%	104.136,66	14,2%	91.607,99	12,5%	91.682,17	12,5%	90.748,67	12,3%	90.682,02	12,3%	83.161,41	11,3%	79.337,81	10,8%	104.348,55	14,2%
				104.136,66	14,2%	195.744,65	26,6%	287.426,82	39,1%	378.175,50	51,4%	468.857,52	63,7%	552.018,92	75,0%	631.356,73	85,8%	735.705,28	100,0%
				Eng. Cesar A. Bastos															
				CREA 120117619-0															
Primavera do Leste - MT, Março de 2016																			