

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO**

Obra: **COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA (PARMA)**

Local: **RUA AYRTON SENNA DA SILVA, LOTE 65 e 65/A CHACARAS CASTELÃO - DISTRITO INDUSTRIAL I**

Município: **PRIMAVERA DO LESTE MT**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	(% )	30 dias	
				VALOR	(%)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.052,32	0,74%	2.052,32	100,00%
02	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	274.271,66	99,26%	274.271,66	100,00%
TOTAL SIMPLES		<b>276.323,97</b>	100,00%	<b>276.323,97</b>	100,00%
TOTAL ACUMULADO				<b>276.323,97</b>	100,00%

Ariano Pires  
CAU A100279-1