

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Obra: **Proinfância Tipo 1**

Área Construída: **1.510,23 m2**

Local: **Rua Luz, esq. c/ Rua Bonita, Quadra 34, Jardim Luciana.**

Base de Preços: **SINAPI MAI/2015 (C/ DESON.)**

Município: **Primavera do Leste - MT**

B.D.I.: **27,70%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	(%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.622,98	1,56%	32.622,98	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	11.010,90	0,53%	8.258,18	75,0%	2.752,73	25,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	123.840,52	5,94%	61.920,26	50,0%	61.920,26	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	109.126,95	5,23%	-	-	81.845,21	75,0%	27.281,74	25,0%	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	107.118,85	5,14%	-	-	-	-	58.915,37	55,0%	37.491,60	35,0%	10.711,89	10,0%	-	-
6	ESQUADRIAS	315.001,92	15,10%	-	-	-	-	-	-	110.250,67	35,0%	31.500,19	10,0%	157.500,96	50,0%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	333.380,51	15,98%	-	-	-	-	83.345,13	25,0%	100.014,15	30,0%	116.683,18	35,0%	33.338,05	10,0%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.871,47	0,33%	3.435,74	50,0%	3.435,74	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	288.999,61	13,86%	-	-	-	-	-	-	28.899,96	10,0%	72.249,90	25,0%	43.349,94	15,0%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	185.881,16	8,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.058,41	35,0%
11	PINTURA	74.195,29	3,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	38.197,34	1,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.819,73	10,0%	11.459,20	30,0%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14.397,73	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.879,55	20,0%	2.879,55	20,0%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.996,65	1,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.999,67	10,0%	11.999,00	30,0%
15	LOUÇAS E METAIS	57.690,57	2,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.654,52	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	23.304,02	1,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.330,40	10,0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	186.172,16	8,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	18.617,22	10,0%	37.234,43	20,0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.457,10	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	35.651,21	1,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1.234,61	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.786,27	0,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	72.726,79	3,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	3.518,83	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>2.085.837,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.237,15</b>	<b>5,1%</b>	<b>149.953,93</b>	<b>7,2%</b>	<b>169.542,23</b>	<b>8,1%</b>	<b>276.656,38</b>	<b>13,3%</b>	<b>260.461,32</b>	<b>12,5%</b>	<b>365.149,94</b>	<b>17,5%</b>
				<b>106.237,15</b>	<b>5,1%</b>	<b>256.191,08</b>	<b>12,3%</b>	<b>425.733,32</b>	<b>20,4%</b>	<b>702.389,70</b>	<b>33,7%</b>	<b>962.851,02</b>	<b>46,2%</b>	<b>1.328.000,95</b>	<b>63,7%</b>

Primavera do Leste, 27 julho, 2015

**CÉSAR A. BASTOS**  
Eng.º Civil - CREA 120117619-0  
Departamento de Engenharia

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Obra: **Proinfância Tipo 1**

Área Construída: **1.510,23 m2**

Local: **Rua Luz, esq. c/ Rua Bonita, Quadra 34, Jardim Luciana.**

Base de Preços: **SINAPI MAI/2015 (C/ DESON.)**

Município: **Primavera do Leste - MT**

B.D.I.: **27,70%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	(%)	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.622,98	1,56%	-		-		-		-		-		-	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	11.010,90	0,53%	-		-		-		-		-		-	
3	FUNDAÇÕES	123.840,52	5,94%	-		-		-		-		-		-	
4	SUPERESTRUTURA	109.126,95	5,23%	-		-		-		-		-		-	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	107.118,85	5,14%	-		-		-		-		-		-	
6	ESQUADRIAS	315.001,92	15,10%	15.750,10	5%	-		-		-		-		-	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	333.380,51	15,98%	-		-		-		-		-		-	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.871,47	0,33%	-		-		-		-		-		-	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	288.999,61	13,86%	57.799,92	20%	86.699,88	30%	-		-		-		-	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	185.881,16	8,91%	92.940,58	50%	18.588,12	10%	-		-		-		9.294,06	5%
11	PINTURA	74.195,29	3,56%	-		-		14.839,06	20%	22.258,59	30%	22.258,59	30%	14.839,06	20%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	38.197,34	1,83%	7.639,47	20%	7.639,47	20%	3.819,73	10%	3.819,73	10%	-		-	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14.397,73	0,69%	2.879,55	20%	2.879,55	20%	1.439,77	10%	1.439,77	10%	-		-	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.996,65	1,92%	7.999,33	20%	7.999,33	20%	3.999,67	10%	3.999,67	10%	-		-	
15	LOUÇAS E METAIS	57.690,57	2,77%	11.538,11	20%	17.307,17	30%	17.307,17	30%	5.769,06	10%	5.769,06	10%	-	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.654,52	0,18%	1.096,36	30%	730,90	20%	1.827,26	50%	-		-		-	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	23.304,02	1,12%	6.991,21	30%	4.660,80	20%	6.991,21	30%	2.330,40	10%	-		-	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	186.172,16	8,93%	55.851,65	30%	37.234,43	20%	18.617,22	10%	9.308,61	5%	9.308,61	5%	-	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.457,10	0,07%	437,13	30%	437,13	30%	437,13	30%	145,71	10%	-		-	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	35.651,21	1,71%	10.695,36	30%	10.695,36	30%	10.695,36	30%	3.565,12	10%	-		-	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	1.234,61	0,06%	370,38	30%	370,38	30%	370,38	30%	123,46	10%	-		-	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.786,27	0,95%	3.957,25	20%	5.935,88	30%	5.935,88	30%	3.957,25	20%	-		-	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	72.726,79	3,49%	14.545,36	20%	14.545,36	20%	14.545,36	20%	14.545,36	20%	7.272,68	10%	7.272,68	10%
24	SERVIÇOS FINAIS	3.518,83	0,17%	-		-		-		-		-		3.518,83	100%
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>2.085.837,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.491,75</b>	<b>13,9%</b>	<b>215.723,77</b>	<b>10,3%</b>	<b>100.825,20</b>	<b>4,8%</b>	<b>71.262,73</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.608,93</b>	<b>2,1%</b>	<b>34.924,63</b>	<b>1,7%</b>
				<b>1.618.492,71</b>	<b>77,6%</b>	<b>1.834.216,48</b>	<b>87,9%</b>	<b>1.935.041,67</b>	<b>92,8%</b>	<b>2.006.304,40</b>	<b>96,2%</b>	<b>2.050.913,34</b>	<b>98,3%</b>	<b>2.085.837,96</b>	<b>100,0%</b>

Primavera do Leste, 27 de julho de 2015

**CESAR A. BASTOS**  
Eng.º Civil - CREA 120117619-0  
Departamento de Engenharia